

كشف متابعة المشاريع الى غاية 2022/04/25

المشاريع البلدية المتواصلة 2019-2020					
الملاحظات والإشكاليات	نسبة الاجاز المادي	نسبة الاجاز المالي	سنوات الاجاز	الكلفة (اد)	المشروع
تم الاستلام الوقي بتاريخ 2021/10/22.	100%	100%	2020 2021	514	تعبيد الطرقات: نهج الدينار 200 م خ نهج طنرفة 200 م خ نهج للكرة الحديدية 150 م خ حي النبوانة 400 م خ تعبيد نهج غاندي 720 م خ
- حظي ملف تقييم العروض (للمرة الأولى) بعدم موافقة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية و ذلك لمخطط العروض المقدمة من طرف جميع المعارضين بما فيهم صاحب العرض الأتني - تم الاعلان عن طلب عروض (للمرة الثانية) و حدد آخر أجل بتاريخ 2022/03/30 - تم فرز العروض و احالة الملف على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2022/04/19 لاهداء الرأي تمت مراسلة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية لتمويل كامل المشروع بكلفة جمالية تقدر بـ 3,6 مليون دينار و في انتظار الرد			2022 2023	2500	تهذيب حي الحرية
تم اسناد الصفقة الى شركة اشغال الطرقات STR ستتطلق الأشغال خلال الأسبوع الأول من شهر ماي القادم			2022	618	تعبيد الطرقات: نهج ماطر 460 م خ جزء من حي الفتح 710 م خ مسلك الككة بالزعرور
تم الاستلام الوقي بحفظ بتاريخ 2022/01/28	100%		2022	162.6	افتتاح شاحنة ضاغطه لقاعدة منطقة التوسع الزعرور
المشاريع البلدية لسنة 2021					
					مشروع اقتناء معدات
- بالنسبة للجرارات تم الاستلام الوقي بتاريخ 2021/12/30.	100%		2021	127	2 جرارات-2 مجرورات
- بالنسبة للحلويات تم اصدار اذن اداري بالتزود و في انتظار تسلم المعدات				47.7	حاويات فضلات
- بالنسبة لمعدات البستنة تم استلامها فسط اول بتاريخ 2021/11/17 و فسط ثاني بتاريخ 2021/12/01	100%		2021	27.7	معدات صيانة و معدات بستنة
في انتظار إعداد لجنة البناءات المنقبة			2022	492	تهيئة المستودع البلدي دراسة و انجاز
في انتظار رد وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بخصوص مطالب اقتناء العقارات (دار الجمعيات، السوق البلدي و مقر الاتحاد النسائي)			2022	100	اقتناء عقارات