

بلدية تينجة

التاريخ : 2020/10/05

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل البلدية

الثلاثية الثالثة 2020

ع/ر	اسم المشروع	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و العالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الان بالاشغال	دفع الاقساط او الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بـمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	
1	تعميد الطرقات نهج غاندي، نهج الكرة الحديدية، نهج الدينار و حي الديوانة (424د)	2019/1	2019/06/28	2019/07/29 على الساعة العاشرة صباحا	2019/07/29 على الساعة العاشرة والنصف صباحا	2019/08/20	2019/08/20	2019/11/21	2019/12/18 استأثرت الاشغال بتاريخ 2020/08/19 ثم توقفت بتاريخ 2020/09/04					
	تعميد الطرقات : نهج ماطر جزء من حي الفتح سمسك التكة بالزعور جزء من نهج غاندي (800د)													
	افتتاح شاحنة ضاغط لغازة منطقة التوسع (250د)													
	تهذيب حي الحرية دراسة و إنجاز (2500د)													

بصدد اعداد كراس الشروط

