

صفحة		ولاية بنزرت بلدية تينجة								
		كشف السداسي الثاني لسنة 2019 حول متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019								
...../.....		رزمة صرف الاعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019								
المشاريع	سنة أو سنوات الإنجاز	الكلفة الجملية للمشروع (1)	الكلفة المحينة للمشروع (1b)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة (2) + (3) - (1b) = (4)	مساعدة غير موظفة (اد)	مساعدة موظفة (اد)	المبلغ الذي تم اعطاء الآن بصرفه من 01 جويلية 2019 الى 31 ديسمبر 2019 (5)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه الى غاية 31 ديسمبر 2019 (7)
المشاريع الجديدة لسنة 2019										
مشاريع ذات صبغة محلية										
مشروع تعبيد الطرقات : نهج الدينار 200 م خ / نهج طبرقة 200 م خ / نهج الكرة الحديدية 150 م خ / حي الديوانة 400 م خ / تعبيد نهج غاندي 480 م خ	2019	424	424	-	381.6	42.4	424	-	-	-
تهيئة المستودع البلدي	2019	100		-	90	10	100	-	-	-
اقتناء سيارة وظيفية	2019	54.9	50	-	54.9	-	-	-	54.9	54.9
اقتناء معدات نظافة	2019	180		-	180	-	27	-	17	17
برامج وطنية										
برامج تهيئة الأحياء الشعبية										
تهيئة حي الحرية - دوار الشط	2019	2500		-	-	-	100	2400		
المجموع 1		3254	478.9		706.5	52.4	651	2400	71.9	71.9
مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة										
مشاريع ذات صبغة محلية										
مشروع تعبيد الأنهج المحيطة بمدرسة يحي الإقبال - نهج المغرب - نهج الدستور	2018	410	410	-	369	41	410	-	356	356
مشاريع إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار يحي الفتح و الملعب البلدي	2018	100	100	-	90	10	-	-	90	90
اقتناء شاحنة	2018	78.9	50	-	78.9	-	-	-	78.9	78.9
المجموع 2		560	588.9		537.9	51	410		524.9	524.9
المجموع العام		3814	1067.8		1244.4	103.4	1061	2400	596.8	596.8


 رئيس البلدية
 بلدية تينجة
 سيرة الثامري