

**République tunisienne**  
Projet de développement urbain et gouvernance local  
Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

**Projet en cours de mise en œuvre**

Commune :tinja

Période : première trimestre 2023

❖ Présentation tous les projets réalisés pendant la période .

| N° | Indication du projet                                 | Cout             |           | Schéma de financement |                   |                  | Emplacement                                | phase      |         |              |
|----|------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|    |                                                      | Prévu par le PAI | Actualisé |                       |                   |                  |                                            | Conception | Travaux | Exploitation |
|    |                                                      |                  |           | Dotation non affectée | Dotation affectée | Autre à préciser |                                            |            |         |              |
| 01 | Projet de travaux de réhabilitation du cuté el arich | 450.000          | 540.000   |                       | X                 |                  |                                            |            |         | X*           |
| 02 | Projet de voirie 2020                                | 710.000          | 643.000   | X                     |                   |                  | Rue mateur<br>Cité fath<br>Piste ezaaroure |            | X       |              |
| 03 | Réhabilitation Quartier el horria                    | 2.900.000        |           | X                     | X                 |                  | Quartier el horria                         | X          |         |              |
| 04 | Projet réaménagement du parc municipal               | 480.000          |           | X                     |                   |                  | Parc municipal                             | X          |         |              |

\*) : Réception provisoire avec réserve pas encore enlevée .

\*\*) : : Réception provisoire sans réserve.

\*\*\*) :En phase de dépouillement .

  
Le Secrétaire Général  
HEDHBI SONIA  
*[Signature]*

  
SERVICES TECHNIQUE  
MIMOUNI MAHER  
*[Signature]*

\*\*\*\*

1<sup>er</sup> TRIMESTRE

*A) Détails des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet*

Phase travaux

| N° | Projet                                                                                                                           | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux |     |                                            |     | Remise en état des lieux à la fin des travaux(*) |     | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuels et actions correctives prise et/ou engagées |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                  | B         | C | Mesures environnementales du trimestre en cours      |     | Mesures correctives du trimestre précédent |     |                                                  |     |                                                        |                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                  |           |   | Oui                                                  | Non | Oui                                        | Non | Oui                                              | Non |                                                        |                                                                                                              |
| 01 | Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries ( rue dinar ,rue deboulle,rue tabarka ,rue ghandi et cité ediwana ) | X         |   | Néant                                                |     | Néant                                      |     |                                                  |     |                                                        | Réception définitif en date 28/02/2023                                                                       |
| 02 | Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries ( rue de mateur , Cité el fath et piste saaroure )                  | X         |   | Néant                                                |     | Néant                                      |     |                                                  |     |                                                        | Réception provisoire prévue le 26/04/2023                                                                    |
| 03 | Projet de travaux de réhabilitation du Cité el hourria                                                                           |           | X | Néant                                                |     | Néant                                      |     |                                                  |     |                                                        | En phase de d'appel d'offre                                                                                  |

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le P.V de réception



Le Secrétaire Général  
JHEDHBI SONIA



SERVICES TECHNIQUE  
MIMOUNT MAHER

**Projet de développement urbain et gouvernance local**  
**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projet en préparation**

Commune :tinja

Période : 1<sup>eme</sup> trimestre 2023

❖ Détail par projet .

| N° | Projet                                                                                                                           | Catégorie |   | Etude environnemental reprise |       | Avancement PGES |        | Consultation publique pour PGES |     | Action assistance technique |     | Plaintes concernant le projet |     | Procédures aspect foncier(*) |     | Déplacements de personnes affectées par le projet |     | Observati |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|-------|-----------------|--------|---------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----------|
|    |                                                                                                                                  | B         | C | PGES                          | CGEAC | Provisoire      | Valide | oui                             | non | oui                         | non | oui                           | non | oui                          | non | oui                                               | non |           |
| 01 | Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries ( rue dinar ,rue deboulle,rue tabarka ,rue ghandi et cité ediwana ) | X         |   | X                             |       |                 |        |                                 |     |                             | X   |                               | X   |                              | X   |                                                   | X   | R.A.S     |
| 02 | Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries ( rue de mateur , Cité el fath et piste saaroure )                  | X         |   | X                             |       |                 |        |                                 |     |                             | X   |                               | X   |                              | X   |                                                   | X   | R.A.S     |
| 03 | Réhabilitation Quartier el horria                                                                                                |           | X |                               | X     |                 | X      | X                               |     | X                           |     |                               | X   |                              | X   |                                                   | X   | R.A.S     |
| 04 | Cité aruche                                                                                                                      |           | X | X                             |       |                 | X      |                                 |     |                             | X   |                               | X   |                              | X   |                                                   | X   | R.A.S     |

**Aspect foncier**

Pas de cession volontaire  
Pas de d'acquisition l'amiable  
Pas d'occupation temporaire  
Pas de d'occupation ou de constructions irrégulières  
Pas d'expropriation



Secrétaire Général

MHEDHBI SONIA





Phase exploitation et maintenance

| N° | Projet                                                                                         | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation |     |                                            |     | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE(PGES/CGEAC) et raisons | Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                | B         | C | Mesures environnementales du trimestre en cours         |     | Mesures correctives du trimestre précédent |     |                                                                                           |                                                                                     |
|    |                                                                                                |           |   | Oui                                                     | Non | Oui                                        | Non |                                                                                           |                                                                                     |
| 01 | Projet de travaux de réhabilitation du Cité la Ruche                                           |           | X | R.A.S                                                   |     | R.A.S                                      |     | R.A.S                                                                                     | R.A.S                                                                               |
| 02 | Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries ( rue de Tunis et Cité Ezzouhour) | X         |   | R.A.S                                                   |     | R.A.S                                      |     | R.A.S                                                                                     | R.A.S                                                                               |
| 03 | Projet d'aménagement Rue Hannibal commune de Tinja                                             |           | X | R.A.S                                                   |     | R.A.S                                      |     | R.A.S                                                                                     | R.A.S                                                                               |

(\*) Préciser

Ministère de l'Intérieur  
 Le Secrétaire Général  
 MHEDHBI SONIA  
 Commune Tinja

Ministère de l'Intérieur  
 SERVICES TECHNIQUE  
 MIMOUNT MAHER  
 Commune Tinja